

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования: Город Ульяновск

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 166 "РОСИНКА"

Наименование проекта: «Создание спортивной площадки (мягкое покрытие и установка спортивного оборудования) на территории МБДОУ детского сада № 166 (корпус 2), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 4 А»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования

Предусмотрено средств на реализацию			Фактическое поступление средств на			Использование средств на реализацию			Остаток неиспользова	Отклонение, руб.	Причины отклонения
Всего	ДС1	ДС2	Всего	ДС1	ДС2	Всего	ДС1	ДС2			
687 427,00	584 297,95	103 129,05	687 427,00	584 297,95	103 129,05	687 427,00	584 297,95	103 129,05	0,00	0,00	

ДС1 - денежные средства муниципального образования
 ДС2 - денежные средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта): 21.06.2023
2. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта: 12.10.2023
3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

№ пп	Перечень направления расходования средств	Сумма, руб.
1	Поставка спортивной площадки	242 521,30
2	Поставка спортивного оборудования	196 339,40
3	Поставка резинового покрытия	241 163,90
4	Поставка спортивного оборудования	7 402,40
5		
6		
ИТОГО		687 427,00

4. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта - промежуточные этапы выполнения работ, после окончания работ на _____ 9 _____ листах

Инициатор (представитель инициативной группы) Алек Е.И. Макарова

Руководитель Ю.Е. Ю.Е. Земскова

Главный бухгалтер Е.С. Е.С. Садухина

