

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования:

"Город Ульяновск"

Наименование муниципального учреждения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 207

Наименование проекта:

«Спортивная площадка моей мечты»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования,			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования,			Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования,			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
Всего	ДС1	ДС2	Всего	ДС1	ДС2	Всего	ДС1	ДС2			
1 352 049,60	1 216 844,64	135 204,96	1 352 049,60	1 216 844,64	135 204,96	1 352 049,60	1 216 844,64	135 204,96	0,00	0,00	

ДС1 - денежные средства муниципального образования

ДС2 - денежные средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта):

10.07.2023


2. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта:

25.10.2023

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

№ пп	Перечень направления расходования средств	Сумма, руб.
1	установка резинового покрытия на спортивной площадке (электронный аукцион)	1 345 289,35
2	установка резинового покрытия на спортивной площадке (единственный поставщик)	6 760,25
3		
4		
5		
6		
ИТОГО		1 352 049,60

4. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам _____ 4 _____ листах

Инициатор (представитель инициативной группы) _____  Яковлева Т.М.

Руководитель _____  Давыдова И.Н.

Главный бухгалтер _____  Бурыкина О.С.

